



INFORMACJA

dot.bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Budowa : przebudowa zjazdu do Szpitala Powiatowego
w Lidzbarku Warmińskim
z drogi krajowej nr.51
Działka Nr.122/2

1.Zakres robót

-
- A.Rozbiórki – krawężników drogowych, nawierzchni asfalt.na podbud.z płyt drog.
 - B.roboty ziemne – wykopy koryta , profilowanie i zagęszczanie dna
wykonanie:ręczne i mechaniczne - walec wibracyjny
- wywóz urobku – samochody wywrotki
 - C.Rozścielenie i zagęszczenie warstwy filtracyjnej piaskowej z dowozem
wykonanie : sam.-wywrotka, walec wibracyjny
 - D.Wykonanie warstw konstrukcyjnych – podbudowa tłuczeń kamienny
wykonanie :mech.i ręczne rozścielenie, zagęszczenie: walec samojezdny
 - E.Ustawienie krawężników na ławach bet.z oporem : wykonanie ręczne
 - F.Ułożenie nawierzchni : asfaltobeton dwuwarstwowy - wykonanie ręczne
 - G.Wykonanie regulacji urządzeń podziemnych – studnie i wpusty deszcz.
 - H.Wykonanie chodnika z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej
 - I. Montaż barierki ochronnej

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- :
- a. zabudowa jedno- i wielorodzinna wolnostojąca oraz przemysłowo-handlowa
 - b.istniejące sieci : kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne
 - c.zadrzewienie: drzewa ozdobne w pasie ulicy – nie kolidujące z przebudową
 - d.jezdnia dojazdowa : ulica o nawierzchni asfaltowej

3.Na terenie działki nie występują elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – Wykonawca robót zabezpieczy teren budowy i wykona oznakowanie zgodnie z „Projektem organizacji ruchu na czas robót”

4.Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót leży w gestii Wykonawcy

5.Układ terenu jest korzystny w razie wystąpienia konieczności ewakuacji z miejsca budowy
- działka przylega do ulicy o nawierzchni asfaltowej oraz chodników z płyt beton.

Olsztyn, sierpień 2011

Opracował